



# COMUNE DI CASTELSILANO

Provincia di Crotona

Piazza Municipio, 1 - 88834 Castelsilano (KR)

Tel. 0984/994025 Fax 0984/994407

P.IVA 00301160792

Copia

Prot. n. 345 Data 04.02.2021

REG. GEN. N. 22/2021

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO - VIGILANZA

## DETERMINAZIONE

N. 09 del 04.02.2021

OGGETTO: Intervento finanziato dal D.L. Crescita n. 34/2019, art.30, comma 14-bis ("Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" contributo assegnato pari ad euro19.329,89), per l'annualità 2020 - Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 2 luglio 2020. Approvazione Contabilità Finale Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di: Relamping dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Castelsilano.

CUP: F51E20000910001 - CIG: 8508300745.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Castelsilano;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1/2021, prot. n. 302 del 01.02.2021 di nomina Responsabili dei Settori;

**Premesso che:**

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 "Decreto Crescita", all'articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l'articolo 30, al comma 14 -bis, ha introdotto un'ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- la norma prevede che, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo;
- in attuazione dell'articolo 30, comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore a mille abitanti, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- le risorse finanziarie, per l'anno 2020, sono paria 37,5 milioni di euro ripartiti tra i Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti residenti in ciascun Comune, come risultante dall'elenco di cui al

decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, come di seguito indicato: ai 1.940 Comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 19.329,89;

**Preso atto** che quindi è stato assegnato anche al Comune di Castelsilano il contributo di 19.329,89 euro (art. 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58):

**Atteso che:**

- il detto contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile;
- l'inizio dell'esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall'assegnazione del contributo concesso;
- con decreto direttoriale del 1° settembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura;
- le modalità di controllo delle opere finanziate saranno disciplinate con successivo provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 13, del D.L. Crescita;
- il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l'erogazione dello stesso avviene in due quote:
  - la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, del rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell'Allegato 2;
  - il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell'intervento realizzato;
- i Comuni monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate sotto la voce "D.L. 34/2019, art. 30, comma 14 bis, efficientamento energetico sviluppo sostenibile" (sezione anagrafica "strumento attuativo");

**Ritenuto** di destinare il detto contributo di 19.329,89 euro concesso con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 per realizzare interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e, più in particolare, continuare l'opera di ammodernamento e completamento della pubblica illuminazione;

**Considerato:**

- che il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di relamping dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Castelsilano, è stato redatto dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutenitivo-Vigilanza Geom. Francesco Durante per l'importo complessivo di di €. 19.329,89, di cui €. 17.572,63 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 1.757,26 per IVA 10%;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 04.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di: relamping dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Castelsilano, per l'importo complessivo di €. 19.329,89, di cui €. 17.572,63 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 1.757,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

**A Lavori**

A.1 Lavori a Misura	€.	17.190,41
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	382,22
A sommano i lavori (A.1+A.2)	€.	17.572,63
B IVA sui lavori (10% di A)	€.	1.757,26
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€.</b>	<b>19.329,89</b>

**Dato atto che** i Comuni beneficiari del contributo di cui sopra sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori tassativamente entro il 15 novembre 2020, a pena di decadenza automatica dell'assegnazione del contributo;

**Considerato che:**

- il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito dal MEF all'opera di cui trattasi è il seguente: F51E20000910001;
- in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. all'affidando appalto è stato assegnato il seguente CIG: 8508300745;
- con determinazione n. 131 del 10.11.2020, di questo servizio, si è proceduto a dar corso alla trattativa diretta mediante affidamento diretto con richiesta di offerta (OdA) sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) dei lavori di cui trattasi;
- con richiesta di invito del 10.11.2020 - Trattativa n. 1488624 è stata effettuata una richiesta di offerta (OdA) con n. 1 operatore iscritto sul MePA;
- in data 13.11.2020 è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori in oggetto, ed è stato aggiudicato l'appalto in linea provvisoria alla ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede in Castelsilano (KR), alla Via XXIV Maggio, n. 15 - C.F MZZ VCN 86M01 D122C - P.I. 03311930790, ha offerto un ribasso dell'0,005% e per un importo complessivo di €. 17.486,68, di cui €. 17.104,46 per lavori ed €. 382,22 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge, di cui alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite affidamento diretto con richiesta di offerta (OdA) del 10.11.2020 n. 1488624 - Identificativo Univoco dell'offerta 888887;
- con determinazione n. 133 del 13.11.2020, del Responsabile di questo Servizio, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede in Castelsilano (KR), alla Via XXIV Maggio, n. 15 - C.F MZZ VCN 86M01 D122C - P.I. 03311930790, che ha offerto un ribasso d'asta dell'0,005%, per un importo complessivo di €. 17.486,68, di cui €. 17.104,46 per lavori ed €. 382,22 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge, di cui alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite affidamento diretto con richiesta di offerta (OdA) n. 1488624 dell'11.09.2020 - Identificativo Univoco dell'offerta 888887 del 10.10.2020;
- il quadro economico a seguito di gara così rimodulato:

**A Lavori**

A.1 Lavori a Misura	€. 17.190,41
A.2 Ribasso d'asta	€. 85,95
A.3 Importo dei lavori al netto del ribasso	€. 17.104,46
A.4 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 382,22

**Totale importo dei lavori di contratto (A.3+A.4) €. 17.486,68**

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B.1 IVA sui lavori (10% di A.3+A.4)	€. 1.748,67
-------------------------------------	-------------

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1) €. 1.748,67**

C Economie derivanti dal ribasso d'asta + IVA	€. 94,54
---	----------

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 19.329,89**

- in data 13.11.2020 è stato firmato digitalmente tramite MePA la lettera commerciale relativa all'OdA n. 1488624;

**Visto** il Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 13.11.2020;

**Vista** la Contabilità Finale dei Lavori redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Durante Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo-Vigilanza, relativa ai lavori di: Relamping dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Castelsilano, ed in particolare:

- 1) la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 04.01.2021, dalla quale risulta un importo netto complessivo dei lavori realizzati di €. 17.486,68, di cui €. 17.104,46 per lavori ed €. 382,22 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% e la realizzazione delle opere a regola d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali e l'autorizzazione alla liquidazione della rata a saldo pari a netti €. 17.486,68 compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
- 2) il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori redatto in data 29.12.2020, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2020 e quindi in tempo utile;

- 3) il Certificato di pagamento redatto in data 03.02.2021 dal R.U.P. Arch. J. Giuseppe Foglia;
- 4) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. all'affidando appalto è stato assegnato il seguente CIG: 8508300745;

**Visto** il Certificato Pagamento della rata di saldo, emesso in data 03.02.2021, che liquida all'appaltatore la somma di €. 17.486,68 oltre a €. 1.748,67 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi €. 19.235,35;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede in Castelsilano (KR), giusta DURC rilasciato dall'INAIL\_24249511, data richiesta 16.10.2020, scadenza validità 13.02.2021, acquisito mediante il servizio on line, agli al prot. n. 3481 del Comune in data 09.11.2020;

**Dato atto** che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**Dato atto** che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivo assestato e finale risulta essere il seguente:

**A Lavori**

A.1 Lavori a Misura	€. 17.190,41
A.2 Ribasso d'asta	€. 85,95
A.3 Importo dei lavori al netto del ribasso	€. 17.104,46
A.4 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 382,22
<b>Totale importo dei lavori di contratto (A.3+A.4)</b>	<b>€. 17.486,68</b>

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA sui lavori (10% di A.3+A.4)	€. 1.748,67
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1)</b>	<b>€. 1.748,67</b>

C Economie derivanti dal ribasso d'asta + IVA

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 19.329,89**

**Ritenuto** di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, alla liquidazione delle spettanze alla ditta esecutrice, alla liquidazione delle spettanze al Progettista e Direttore dei Lavori, ed alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

**Dato atto**, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

**Dato atto** che sulla presente determinazione lo scrivente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Constato che il sottoscritto dichiara di non avere conflitti di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**Constato** che il sottoscritto dichiara di non avere conflitti di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs 50/2016 è l'Arch. Iunior Giuseppe Foglia;

**Dato atto**, che alla spesa derivante e conseguente al presente atto si farà fronte con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 2 luglio 2020 ai sensi del D.L. Crescita n. 34/2019, art. 30, comma 14-bis "Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020";

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs n 163/06 e successive modificazioni” nelle parti ancora vigenti;

**Visto** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

**Visto** Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019;

**Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

**Visto** l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**Visto** lo Statuto Comunale dell’Ente,

**Visto** il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## **DETERMINA**

**1) di approvare** la premessa forma quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) di approvare**, come con il presente atto approva, tutti gli atti costituenti la contabilità finale dei lavori di: relamping dell’impianto di pubblica illuminazione del comune di Castelsilano, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Durante Responsabile del Settore Tecnico, ed in particolare:

a) lo stato finale dei lavori a tutto il 02.01.2021, dal quale risulta contabilizzato un importo totale di lavori pari a € 17.486,68 compresi gli oneri della sicurezza (I.V.A. 10% esclusa);

b) la relazione del direttore lavori sul conto finale in data 04.01.2021 dal quale risulta un importo complessivo di lavori realizzati di € 17.486,68 compreso gli oneri per la sicurezza (I.V.A. 10% esclusa);

c) il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 29.12.2020, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2020 e quindi in tempo utile;

c) il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 04.01.2021, dal quale risulta la realizzazione delle opere a regola d’arte ed in conformità alle condizioni contrattuali e l’autorizzazione alla liquidazione della rata a saldo pari a netti € 17.486,68 oltre I.V.A. 10%;

d) il Certificato Pagamento n. 1 della rata di saldo, emesso in data 03.02.2021 dal R.U.P., che liquida all’appaltatore la somma di €. 17.486,68 oltre a €. 1.1748,67 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi €. 19.235,35;

**3) di liquidare e pagare**, alla ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede in Castelsilano (KR), alla Via XXIV Maggio, n. 15 - C.F MZZ VCN 86M01 D122C - P.I. 03311930790, a saldo per i lavori eseguiti, come risultante dal certificato di pagamento n. 1 in data 03.02.2021 per l’importo netto di € 17.486,68 oltre a € 1.748,67 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi € 1.748,67 - CIG: 8508300745;

**4) di liquidare e pagare** in favore dell’Erario la somma di € 1.748,67 a titolo di I.V.A. 10%, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;

**5) di dare atto** che è stata verificata attraverso la procedura DURC on-line la regolarità contributiva dell’appaltatore e del professionista;

**6) di dare atto** che complessivamente risultano contabilizzati per lavori, spese tecniche, imposte e tasse e varie € 19.235,35 rispetto all’importo complessivo di €. 19.329,89 e pertanto economie per € 94,54;

**7) di approvare** il quadro economico finale dell’opera così come articolato in premessa;

**8) di dare atto** che alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi €. 19.235,35, corrispondente all’importo di aggiudicazione IVA inclusa 10%, si farà fronte con fondi nell’ambito del

contributo di euro 19.329,89 concesso a questo Comune con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 2 luglio 2020 ai sensi del D.L. Crescita n. 34/2019, art. 30, comma 14-bis "Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020", impegnati sul Capitolo 3252 Uscita e sul Capitolo 860 Entrata del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2020;

**9) di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**10) di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**11) di dare atto** che la presente determinazione ha efficacia immediata, subordinatamente all'acquisizione del visto di regolarità attestazione la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**12) di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**13) di dare atto** che l'originale della presente determinazione sarà trasmessa ed inserita nella raccolta generale e cronologica presso l'Ufficio di Segreteria comunale ed inserita nella raccolta cronologica del Registro annuale del Servizio n. 3;

**14) di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Durante

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Castelsilano, li 04.02.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Giovanni Lamanna

### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelsilano, li 04.02.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Giovanni Lamanna

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di Castelsilano in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla Pubblicazione  
F.to Maria De Pasquale

Castelsilano, li 04.02.2021